

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年7月

(2) 評価の方法

当市において作成した指標等に基づき目標の達成具合を計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

4. 総合的な所見

黒浜中学校の長寿命化改良事業及び黒浜西中学校及び黒浜西小学校のトイレ改修事業を実施することができた。これにより、校舎の老朽化対策及び児童・生徒の学習環境の向上において大きな効果をあげることができた。

黒浜北小学校のトイレ改修事業については、予定していた令和3年度に実施することができなかったが、令和4年度に実施予定。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

黒浜中学校中央校舎及び東校舎の長寿命化改修工事を実施し、老朽化対策を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

黒浜西中学校及び黒浜西小学校のトイレ改修工事を実施し、児童・生徒の学習環境の向上を図ることができた。

黒浜北小学校のトイレ改修事業については、予定していた令和3年度に実施することができなかったが、令和4年度に実施予定。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
黒浜中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R1.11～R3.3	R3.3.26		
黒浜中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.9～R3.3	R3.3.26		
黒浜中学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.4～R4.3	R4.3.23		
黒浜西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.4		
黒浜西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R3.12	R3.12.8		
黒浜北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校			未完了	令和4年度に実施予定	